

**ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2023 ОНЫ  
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН**

2024.01.09

Шивээговь сум

№	Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээлсэн дүн	Хэрэгжилт	Хувь
<b>2.</b>	<b>Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт</b>	<b>1</b>	<b>1,309,680.7</b>			
<b>1</b>	Сумын 1-р багт хийгдэх нийтийн биеийн тамирын талбай байгуулах ажил	2023	354,637.2	354,583.6	Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 354,583,682 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр Сумын 1-р багт хийгдэх нийтийн биеийн тамирын талбай /хөл бөмбөгийн талбай/ байгуулах ажлын техникийн тодорхойлолтыг баталж, сумын Засаг даргын А/122 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж, тус хорооны шийдвэрээр “Цагаан толгойн нуур” ХХК-г сонгон шалгаруулан 354,583,682 төгрөгийн гэрээг 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ний өдөр байгуулсан. Газрын асуудал үүсч гурван газраас хамгийн боломжит хувилбарыг сонгож ажлыг эхлүүлсэн. Газрын асуудлаас хамаарч сар гаран хугацаа алдаж 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэсэн. Ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай, гэрээг 2024 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгасан.	50
1.2	Нийтийн гудамж зээмшлийн талбайн тоог нэмэгдүүлэх сэргээн засварлах /сумын төвийн камер	2023	52,911.7		Сумын Засаг даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/142 дугаар захирамжаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хорооны гишүүд 11 сарын 06-ны өдөр хуралдаж, тендерийн баримт бичгийг боловсруулан зарласан. 2023 оны 11 сарын 13-ны өдөр тендерийг нээсэн боловч оролцогч	30





										<p>гэрээг хийж 08 дугаар сарын 03-ны өдөр гэрээг дүгнэж хаасан.</p> 	
1.7	Илчлэг Шивээ ОНӨААТҮГ нүүрс тээврийн автомашин худалдан авах	8	2023	240,000.0	237,800.0	100		<p>Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн хогны машин худалдан авах ажлын техникийн тодорхойлолтыг баталж, сумын Засаг даргын А/97 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, гүйцэтгэгчээр "Петротрак" ХХК-ийг сонгон шалгаруулж 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн ГСАШГСЗДТГ/202304010 тоот 237,800.0 төгрөгийн гэрээг хийж 08 дугаар сарын 30-ны өдөр гэрээг дүгнэж хаасан.</p> 			
1.8	Боловсролын байгууллагын сургалтын хэрэглэгдэхүүнд тоног төхөөрөмжид шинэчлэлт хийх	11	2023	50,000.0	46,404.0	100		<p>2023 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/129 дугаартай захирамжийн дагуу үнэлээний хороо хуралдаж ажлын даалгавар болон тэндэрийн баримт бичгийг боловсруулан зарлаж 2023 оны 10 сарын 30-ны өдөр нээсэн гүйцэтгэгчээр Санаа мед трейд ХХК шалгарч 11 сарын 10-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээний биелэлт хангагдсан тул 12 дугаар сарын 08-нд гэрээг дүгнэж хаасан.</p>			
	2024 онд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагуудын их засварын ажлуудын		2023	20,000.0				Хийгдээгүй			

	зураг, төсөв						
	2024 онд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлуудын зураг, төсөв	2023	20,000.0			хийгдээгүй	



ЗДТГ-ын дарга

Д.Отгонжаргал

ХОЭЗТХААХ Мэргэжлээг

Д.Баттуул