

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН “ОРОН
НУТАГ ХӨГЖЛИЙН САН”-ИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ХАГАС ЖИЛИЙН
ТАЙЛАН**

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ:

Нэг. Ажил

- 1.1.Соёлын төвийн дулаан, цэвэр усны шугамыг сольж шинэчлэх
- 1.2.Нийтийн эзэмшлийн төв талбайн засвар, тохижилт
- 1.3.3-р сургуулийн цахилгааны монтажыг хэсэгчлэн шинэчлэх
- 1.4.Сумын төвийн гудамж, талбай, албан байгууллага, айл өрхийг үе шаттайгаар хаягжуулах
- 1.5.Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх, төвлөрсөн хогийн цэгийн хогийг цэвэрлэж булах зардал
- 1.6.22 дугаар зөрлөг дээр иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбай байгуулах /Сагсны шить/

Хоёр. Бараа

- 2.1.Өвс, тэжээлийн нэгдсэн фондыг нэмэгдүүлэх
- 2.2.Малын үүлдэр угсааг сайжруулах
- 2.3.Нийтийн номын сангийн фонд болон орон нутаг судлах танхимыг тохижуулах
- 2.4.Зүүн гэр хорооллын ундны усны худгийг цахимжуулах, зүүн гэр хорооллын худгийн байрыг засварлах
- 2.5.Эрүүл мэндийн төвд ЭХО томографик 4D аппарат худалдан авах
- 2.6.3-р цэцэрлэгийн гэр цэцэрлэгийг тохижуулах /Гэр, зөөлөн эдлэл/

Гурав. Төсөл, хөтөлбөр

- 3.1.Үндэсний их баяр наадмын зардал
- 3.2.Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, үйлчилгээ хийх
- 3.3.Сумын "Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих" дэд хөтөлбөрийн арга хэмжээний зардал
- 3.4.Сумын "Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих" дэд хөтөлбөрийн арга хэмжээний зардал
- 3.5.Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжуудад бут, сөөг тарих, усалгаа, арчилгаа, хамгаалалт хийх, цэцэрлэгт хүрээлэнг цэцэгжүүлэх зардал
- 3.6.Бэлчээрийн хортон мэрэгч устгах зардал
- 3.7.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зардал
- 3.8.Золбин нохой, муур устгах зардал

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ:

Нэг. Ажил

1.1. “Соёлын төвийн дулаан, цэвэр усны шугамыг сольж шинэчлэх”.ажлын гүйцэтгэгчээр “Чандмань” иргэдийн бүлэгтэй гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлсэн.

Гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
“Чандмань”иргэдийн бүлэг	100 %	5,000,000	4,985,700	3,489,990	14,300



1.2. “Нийтийн эзэмшлийн төв талбайн засвар, тохижилт”-ын ажлыг гүйцэтгэгчээр 1 дүгээр багийн иргэн Г.Золбоотой 5 дугаар сард гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлсэн.

Гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
Г.Золбоо	10 %	1,902,900	1,902,000	1,331,400	900



1.3 “3-р сургуулийн цахилгааны монтажыг хэсэгчлэн шинэчлэх”-ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог сумын Засаг даргын А/24 захирамжаар байгуулж тендерийг цахимаар 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр зарласан.Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад нээнэ.

1.4 “Сумын төвийн гудамж, талбай, албан байгууллага, айл өрхийг үе шаттайгаар хаягжуулах” ажлыг гүйцэтгэгчээр “Их эффект” ХХК-ийг шалгаруулан гэрээ байгуулаад байна.

Гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
“Их эффект” ХХК	0 %	5,000,000	4,800,000	-	200,000

1.5. Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх, төвлөрсөн хогийн цэгийн хогийг цэвэрлэж булах ажлыг гүйцэтгэгчээр “Илчлэг Шивээ” ОНӨУГазрыг сонгон шалгаруулж, 2018 оны 01 дүгээр сараас 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ыг дуустал гэрээ байгуулан хог тээвэрлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлж байна. \байрнуудын хогийг 7 хоногт 3 удаа, гэр хорооллын хогийг 7 хоногт 2 удаа зөөвөрлөн хогийн цэгт хүргэж байна.\

Шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
“Илчлэг шивээ” ОНӨУГазар	50%	15,000,000	15,000,000	12,000,000	0



1.6. “22 дугаар зөрлөг дээр иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбай байгуулах” /Сагсны шить/-ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хэсгийг сумын Засаг даргын А/ захирамжаар байгуулсан. Ажлын даалгавар боловсруулах шатандаа байна.

Хоёр. Бараа

2.1. “Өвс, тэжээлийн нэгдсэн фондыг нэмэгдүүлэх” ажлын гүйцэтгэгийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын А/ Захирамжаар байгуулж, иргэн Б.Баяртогтохтой 2 дугаар сард гэрээ байгуулан 714 боодол өвсийг худалдан авсан.

Шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгогдсон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
Иргэн Б.Баяртогтох	100%	10,000,000	,5,997,600	5,997,600	4,002,400



2.2. “Малын үүлдэр угсааг сайжруулах”-ажлын хүрээнд сумын Засаг даргын А/69 захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг иргэн Г.Даваадоржтой гэрээ байгуулан Керей үүлдрийн 8 толгой хуц худалдан авсан.

Гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгогдсон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
Иргэн Г.Даваадорж	100%	2,000,000	1,122,000	-	



2.3. “Нийтийн номын сангийн фонд болон орон нутаг судлах танхимыг тохижуулах”- ажлын хүрээнд сумын Засаг даргын А/ 38 Захирамжаар шууд худалдан авалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан.

2.4. “Зүүн гэр хорооллын ундны усны худгийг цахимжуулах, зүүн гэр хорооллын худгийн байрыг засварлах” ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын А/55 Захирамжаар байгуулж гүйцэтгэгчээр “Сүмбэр зууч” ХХК-ийг шалгаруулан гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлсэн.

Шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
“Сүмбэр зууч” ХХК	50%	10,000,000	9,800,000	4,900,000	2,00,000



2.5. “Эрүүл мэндийн төвд ЭХО томографик 4D аппарат худалдан авах” ажлыг сумын Засаг даргын А/22 захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2018 оны 02 дугаар сард цахим тендер зарлаж шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул 2018 оны 05 дугаар сарын 30-нд хуралдаж тендерийн баримт бичгийг боловсруулан дахин 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр зарлахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна.

2.6. “3-р цэцэрлэгийн гэр цэцэрлэгийг тохижуулах /Гэр, зөөлөн эдлэл/” худалдан авах

Шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
“Мөнх авзага хайрхан” ХХК	-	6,027,100	5,800,000	-	2,000,000

Гурав. Хөтөлбөр төсөл, арга хэмжээний зардал

3.1. Үндэсний баяр наадмын зардал

Мөрдөх журам	Батлагдсан төсөв	Зарцуулалт
3.2. Шууд худалдан авалт	5,000,000	-
3.3.		

3.2. “Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, үйлчилгээ хийх” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын А/Захирамжаар байгуулан гүйцэтгэгчээр “Энхжих формат” ХХК-ийг шалгаруулж гэрээ байгуулсан.

Шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
“Энхжих формат” ХХК	-	5,747,800	5,747,800	2 873 900	-

3.3 Сумын "Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих" дэд хөтөлбөр

Сумын “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг 3 зорилтын хүрээнд 15 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийг 5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.

Мөрдөх журам	Батлагдсан төсөв	Зарцуулалт
Шууд худалдан авалт	5,000,000	254,935

- Ахмадын дунд явган аялал зохион байгуулах
- Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, ХБИ-ийг витаминжуулах зардалд 254,935 төгрөгийг зарцуулаад байна.

3.4 Хүүхэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр

Сумын “Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг 3 зорилтын хүрээнд 18 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 5 сая төгрөгийг баталж 403,600 төгрөгийг зарцуулаад байна.

Мөрдөх журам	Батлагдсан төсөв	Зарцуулалт
Шууд худалдан авалт	5000,000	403,600

Төлөвлөгөөний дагуу ахлах ангийн 49 сурагчид “Манлайллын ур чадвар” сэдэвт сургалт, 116 төрийн албан хаагчдад “Хувь хүний хандлага” сэдэвт лекцийг тус тус зохион байгуулж, Монголын Тояа академитай хамтран “Соробан сампингийн сургалтын төвийн салбарыг сумандаа ажиллуулж 4-11 насны 50 гаруй хүүхдийг анхан шатны сургалтанд хамруулаад байна. Мөн Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан сумын ЗДТГ, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Гэр бүрийн аз жаргал” өдөрлөгийг зохион байгуулж гэр бүл судлаач, магистар, доктор Б.Шүхэрцэцэг сумын 95 иргэнд “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” лекцийг тавьж, зорилтот бүлгийн 2 өрхөд зөвлөгөө өгч ажилласан.

3.5 “Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжуудад бут, сөөг тарих, усалгаа, арчилгаа, хамгаалалт хийх, цэцэрлэгт хүрээлэнг цэцэгжүүлэх” ажлын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын А/Захирамжаар байгуулж гүйцэтгэгчээр “Илчлэг-Шивээ” ОНӨУГазрыг шалгаруулан гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлээд байна.

Шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
“Илчлэг-Шивээ” ОНӨУГазар	30%	2,000,000	2,000,000	1,400,000	-

3.6 Бэлчээрийн хортон мэрэгч устгах зардал

Бэлчээрийн хортон мэрэгч устгах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын А/48 Захирамжаар байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. Сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрийн 10 байршилд ажлыг гүйцэтгэж байна.

Мөрдөх журам	Батлагдсан төсөв	Зарцуулалт
Шууд худалдан авалт	1000,000	903,000



3.7 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зардал

Мөрдөх журам	Батлагдсан төсөв	Зарцуулалт
Шууд худалдан авалт	500,000	-

3.8. Золбин нохой, муур устгах ажлын гүйцэтгэгчийг сумын Засаг даргын А/Захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг иргэн 2-р багийн иргэн Ш.Зоригтбаатараар гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэж гэрээ байгуулан уг ажлыг зохион байгуулсан. Хаврын нохой устгалаар 23 золбин нохой устгаж ариутгал халдваргүйтгэл хийн булсан.

Шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч	Ажлын гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Гэрээлсэн дүн	Олгосон санхүүжилт	Хэмнэсэн өртөг
Ш. Зоригтбаатар	50%	1000 000	500,000	-	-



БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

ДАХОХААХМЭРГЭЖИЛТЭН С.БАНЗРАГЧ